



รายงานผลการดำเนินงาน


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด

อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง



ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2568

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด ได้กำหนดยุทธศาสตร์การบริหาร จำนวน 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจ
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

2. โครงการพัฒนาท้องถิ่น

ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด พบว่ามีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวนทั้งสิ้น 34 โครงการ มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 26 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 86.67 และโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 23.53

ตารางที่ 1 แสดงภาพรวมการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณพ.ศ. 2568				
	โครงการที่บรรจุใน แผนการดำเนินงาน	โครงการที่ ดำเนินแล้วเสร็จ	ร้อยละ	โครงการระหว่าง ดำเนินการ/ ที่ไม่ได้ดำเนินการ	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ สาธารณูปโภค	10	7	20.58	3	8.82
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพและ เศรษฐกิจ	0	0	0	0	0
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	19	14	41.17	5	14.70
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	0
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	3	3	8.80	0	0
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	2	2	5.88	0	0
รวม	34	26	86.67	8	23.53

3. ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ในส่วนของการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ.2568 โดยได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 24,745,230 บาท โดยมีการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ทั้งสิ้น 20,079,786.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.15

ตารางที่ 2 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์	งบประมาณข้อบัญญัติ		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		จ่ายขาดเงินสะสม		รวมงบประมาณทุกประเภท		ร้อยละของ งบประมาณ ทั้งหมด
	จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	
ยุทธศาสตร์ที่ 1	4,256,510	1,048,936	1,919,600	1,900,000	7,227,300	6,501,500	13,403,410	9,450,436	70.51
ยุทธศาสตร์ที่ 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 3	11,141,820	10,467,865.90	-	-	-	-	11,141,820	10,467,865.90	93.95
ยุทธศาสตร์ที่ 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 5	170,000	149,120	-	-	-	-	170,000	149,120	87.72
ยุทธศาสตร์ที่ 6	30,000	12,365	-	-	-	-	30,000	12,365	41.22
รวม							24,745,230	20,079,786.90	84.15

โดยมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ 35 โครงการ จากข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายขาดเงินสะสม / งบประมาณรายจ่ายขาดเงินเฉพาะกิจ โครงการที่มีการเบิกจ่ายและดำเนินโครงการเสร็จ จำนวน 31 โครงการ จำนวนเงิน 20,079,786.90 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

แผนงาน อุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ	โครงการพัฒนา	งบประมาณ (อนุมัติ)	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายตัวพื้นที่ 5 (ข้อบัญญัติ)	668,200	-	ยังไม่ได้ก่อหนี้	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายเพิ่มทรัพย์สิน หมู่ที่ 6 (ข้อบัญญัติ)	1,337,500	-	ยังไม่ได้ก่อหนี้	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายสันติสุข หมู่ที่ 1 (ข้อบัญญัติ)	887,100	874,080	ดำเนินการเสร็จแล้ว	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่ปากทาง ซอยพรอินทนิย์ ถึงบ้านนางโสภา สุขเวช หมู่ที่ 7 (ข้อบัญญัติ)	1,050,900	-	ยังไม่ได้ก่อหนี้	กองช่าง
5	โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางโค้ง) ขยายแพรกษา หมู่ที่ 9 (ข้อบัญญัติ)	42,900	42,900	ดำเนินการเสร็จแล้ว	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายแพรกษา ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 8 (จ่ายขาดเงินสะสม)	4,973,800	4,950,000	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายแพรกษา หมู่ที่ 9 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	1,079,800	1,070,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายสามตรอก หมู่ที่ 1 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	839,800	830,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	กองช่าง
รวม		10,880,000	7,766,980		

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการพัฒนา	งบประมาณ (อนุมัติ)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
1	โครงการติดตั้งระบบกล้อง วงจรปิด (CCTV) จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 4 (ข้อบัญญัติ)	303,600	302,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	สำนักปลัด
2	โครงการติดตั้งระบบกล้อง วงจรปิด (CCTV) จำนวน 2 จุดพร้อมศูนย์ ควบคุม หมู่ที่ 1 (ข้อบัญญัติ)	169,900	167,200	ดำเนินการเสร็จแล้ว	สำนักปลัด
3	โครงการติดตั้งระบบกล้อง วงจรปิด (CCTV) จำนวน 2 จุด พร้อมศูนย์ควบคุม หมู่ที่ 8 (ข้อบัญญัติ)	239,200	227,378	ดำเนินการเสร็จแล้ว	สำนักปลัด
4	โครงการติดตั้งระบบกล้อง วงจรปิด (CCTV) จำนวน 5 จุด พร้อมศูนย์ควบคุม หมู่ที่ 7 (ข้อบัญญัติ)	357,600	353,742	ดำเนินการเสร็จแล้ว	สำนักปลัด
รวม		1,070,300	1,050,320		

3.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการพัฒนา	งบประมาณ (อนุมัติ)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
1	โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (ข้อบัญญัติ)	50,000	23,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	สำนักปลัด
2	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบกกทราย (ข้อบัญญัติ)	529,200	495,180	ดำเนินการเสร็จแล้ว	กองคลัง

3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการพัฒนา	งบประมาณ (อนุมัติ)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
1	โครงการสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นผ่านการเพิ่มมูลค่าจากขยะ (Upcycling waste to Wealth) (แผนเพิ่มเติมครั้งที่ 2/2568)	15,000	9,755	ดำเนินการเสร็จแล้ว	สำนักงาน สำนักงานปลัด
2	รายจ่ายโครงการ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน (ข้อบัญญัติ)	15,000	12,400	ดำเนินการเสร็จแล้ว	สำนักงานปลัด
	รวม	30,000	22,155		

3.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการพัฒนา	งบประมาณ (อนุมัติ)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
1	รายจ่ายโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และงานวันผู้สูงอายุ (ข้อบัญญัติ)	15,000	10,500	ดำเนินการเสร็จแล้ว	สำนักงาน สำนักงานปลัด
	รวม	15,000	10,500		

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว
5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการพัฒนา	งบประมาณ (อนุมัติ)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
1	โครงการเข้าร่วมแข่งขันเรือพายขึ้นโขงชิงธงสะพานหนองใหญ่ ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง (ข้อบัญญัติ)	20,000	26,320 โอนเพิ่ม 6,320	ดำเนินการเสร็จแล้ว	สำนักงานปลัด
2	โครงการประเพณีเสด็จพระแข่งเรือ (ข้อบัญญัติ)	130,000	103,550	ดำเนินการเสร็จแล้ว	สำนักงานปลัด
3	รายจ่ายโครงการจัดงานประเพณีขึ้นถ้ำพระขยงค์ (ข้อบัญญัติ)	20,000	19,250	ดำเนินการเสร็จแล้ว	สำนักงานปลัด
	รวม	170,000	149,120		

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ	โครงการพัฒนา	งบประมาณ (อนุมัติ)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
1	โครงการประชุมภาคเพื่อจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อบัญญัติ)	15,000	1,840	ดำเนินการเสร็จแล้ว	สำนักงานปลัด
2	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมกับการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหาร สมาชิก และพนักงาน (ข้อบัญญัติ)	15,000	10,525	ดำเนินการเสร็จแล้ว	สำนักงานปลัด
	รวม	30,000	12,365		

ส่วนที่ 3

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค มุ่งเน้นดำเนินงานเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมและขนส่ง แสงสว่างและแหล่งน้ำ ฯลฯ โดยมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวน 10 โครงการ งบประมาณอนุมัติรวม 13,403,410.-บาท ได้ดำเนินงานและเบิกจ่ายจากแหล่งเงินต่างๆ รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ งบประมาณเบิกจ่ายรวม 9,450,436.- บาท คิดเป็นร้อยละ 38.19 ของงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติทั้งหมด โดยแยกดังนี้

1) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 3 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณดำเนินการ ทั้งสิ้น จำนวน 1,048,936.-บาท คิดเป็นร้อยละ 7.82 ของงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติทั้งหมด

2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 2 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณดำเนินการ ทั้งสิ้น จำนวน 1,900,000.-บาท คิดเป็นร้อยละ 14.17 ของงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติทั้งหมด

3) ใช้จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 2 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณดำเนินการ ทั้งสิ้น 6,501,500.-บาท คิดเป็นร้อยละ 48.50 ของงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติทั้งหมด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจ -ไม่มี-

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวน 19 โครงการ งบประมาณอนุมัติรวม 11,141,820.-บาท ได้ดำเนินงานและเบิกจ่าย รวมทั้งสิ้น 14 โครงการ งบประมาณเบิกจ่ายรวม 10,467,865.90.- บาท คิดเป็นร้อยละ 93.95 ของงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติทั้งหมด

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -ไม่มี-


ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว โดยมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวน 3 โครงการ งบประมาณอนุมัติรวม 170,000.-บาท ได้ดำเนินงานและเบิกจ่าย รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ งบประมาณเบิกจ่ายรวม 149,120.-บาท คิดเป็นร้อยละ 87.71 ของงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติทั้งหมด

ตารางแสดงการเปรียบเทียบจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- 2570) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์	โครงการที่บรรจุ ในแผน	โครงการที่ได้รับ อนุมัติ	โครงการที่ ดำเนินการเบิกจ่าย	โครงการที่ไม่ได้ ดำเนินการ เบิกจ่าย
ยุทธศาสตร์ที่ 1	19	10	7	3
ยุทธศาสตร์ที่ 2	11	0	0	0
ยุทธศาสตร์ที่ 3	33	19	14	5
ยุทธศาสตร์ที่ 4	14	0	0	0
ยุทธศาสตร์ที่ 5	5	3	3	0
ยุทธศาสตร์ที่ 6	9	2	2	0
รวม	91	34 (37.36%)	26 (28.57)	8 (8.79)

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- 2570)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



ปัญหา/อุปสรรค

1. จำนวนโครงการที่ตั้งไว้ในแผนมีมาก ทำให้อัตราความสำเร็จในการนำไปปฏิบัติอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ
2. แผนงานโครงการได้ตั้งไว้ครอบคลุมตามยุทธศาสตร์แต่มีงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินการ
3. มีการโอนเงินงบประมาณบ่อยครั้ง
4. ระยะเวลาในการดำเนินงานบางโครงการไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่ตั้งไว้

ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

1. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพิ่มในภายหลังเพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากการขาดการวิเคราะห์ การใช้จ่ายงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง
2. ในการจัดโครงการ/กิจกรรม แต่ละครั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดควรมีการประเมินผลด้านความสำเร็จของโครงการ ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการจัดทำโครงการในครั้งต่อไป
3. โครงการ/กิจกรรม ที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิม โดยเน้นประโยชน์ของหมู่บ้านเป็นสำคัญนอกจากนี้ควรมีโครงการที่เป็นความคิด ริเริ่มใหม่ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการประชาชน
4. โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ควรคำนึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ระเบียบ กฎหมาย สถานะการคลังท้องถิ่นเป็นสำคัญ
5. เพิ่มโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอความต้องการที่จะพัฒนาในพื้นที่เพื่อสนองตอบความต้องการของประชาชน รับฟังปัญหาเสนอความคิด และมีการนำข้อมูลที่ได้มาจากการระดมความคิดเห็นของประชาชนมาวิเคราะห์เพื่อประกอบการจัดทำหรือปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาให้มีความครอบคลุมกับความต้องการของประชาชนและสามารถดำเนินการโครงการได้จริง
6. ควรมีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง
7. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสมทั้งปีงบประมาณ
8. การดำเนินโครงการต่างๆ ควรกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมาย ตัวชี้วัดที่ชัดเจนและสามารถวัดผลความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถดำเนินการจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9. การกำหนดแนวทางพัฒนาของแต่ละยุทธศาสตร์ควรกำหนดแบบกว้างๆ ให้ครอบคลุมและผลักดันให้มีการจัดทำงบประมาณจริงจะทำให้การนำมาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนากระจายครบทุกยุทธศาสตร์ทุกแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสันติสุข หมู่ที่ ๑

ภาพถ่ายก่อนดำเนินการ



ภาพถ่ายดำเนินการแล้วเสร็จ



โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางโค้ง) ซอยแพรกษา หมู่ที่ ๙

ภาพถ่ายดำเนินการแล้วเสร็จ



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยแพรกขวา ช่วงที่๒ (จ่ายขาดเงินสะสม) หมู่ที่ ๘

ภาพถ่ายอยู่ระหว่างดำเนินการ





โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยแพรกขวา หมู่ที่ ๙ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

ภาพถ่ายก่อนดำเนินการ



ภาพถ่ายดำเนินการแล้วเสร็จ



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสามตระกูล หมู่ที่ ๑ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

ภาพถ่ายก่อนดำเนินการ



ภาพถ่ายดำเนินการแล้วเสร็จ



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยตาพัน หมู่ที่ ๕ (ข้อบัญญัติ/ก้นเงิน ๒๕๖๘)

-ยังไม่ได้ดำเนินการ-

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเพิ่มทรัพย์ หมู่ที่ ๖ (ข้อบัญญัติ/ก้นเงิน ๒๕๖๘)

-ยังไม่ได้ดำเนินการ-

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่ปากทาง ขอยพรอินทนิย์ ถึงบ้านนางโสภิตา
สุขเวช ขอยเพิ่มทรัพย์ หมู่ที่ ๗ (ข้อบัญญัติ/ก้นเงิน ๒๕๖๘)

-ยังไม่ได้ดำเนินการ-

โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ชอยสวัสดิ์ หมู่ที่ ๘

ภาพถ่ายดำเนินการแล้วเสร็จ



โครงการติดตั้งถังจ่ายสารเคมีและเครื่องจ่ายสารเคมี (ระบบไฟฟ้า)

ระบบประปา บ้านบกกทราย หมู่ที่ ๘ (ตัวบน)

ภาพถ่ายก่อนดำเนินการ



ภาพถ่ายดำเนินการแล้วเสร็จ



ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๓.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน



โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน ๒ จุด พร้อมศูนย์ควบคุม หมู่ที่ ๑

ภาพถ่ายก่อนดำเนินการ



ภาพถ่ายดำเนินการแล้วเสร็จ






โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน ๒ จุด หมู่ที่ ๔

ภาพถ่ายก่อนดำเนินการ



ภาพถ่ายดำเนินการแล้วเสร็จ



โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน ๕ จุด พร้อมศูนย์ควบคุม หมู่ที่ ๗
ภาพถ่ายก่อนดำเนินการ



ภาพถ่ายดำเนินการแล้วเสร็จ



โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน ๒ จุด พร้อมศูนย์ควบคุม หมู่ที่ ๘

ภาพถ่ายก่อนดำเนินการ



ภาพถ่ายดำเนินการแล้วเสร็จ



๓.๒ แผนงานการศึกษา

โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ



โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบกกทราย





โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบกกทราย



โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบางกุ้ง



วัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริมนม) ทั้ง ๓ โรงเรียน



๓.๓ แผนงานสาธารณสุข

โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตเบื้องต้น



โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้พิการ ผู้สูงอายุ และ ผู้ป่วยติดเตียง



โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า



โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์



๓.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นผ่านการเพิ่มมูลค่าจากขยะ (Upcycling waste to Wealth)



โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน



๓.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการจัดงานพระเพณีสงกรานต์และงานวันผู้สูงอายุ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว

โครงการประเพณีเสด็จพระแข่งเรือ



โครงการเข้าร่วมแข่งขันเรือพายขึ้นโขงชิงธงสะพานน้ำหนองใหญ่ ตำบลปากจั่น อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง



โครงการจัดงานประเพณีขึ้นถ้ำพระยางค์



ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมกับการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน



