



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด

ที่ รน ๗๓๐๐๑ / ๐๘๐

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งปีแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด ได้ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และบัดนี้ล่วงระยะเวลาดำเนินงานมาแล้ว ๒ ไตรมาส (ครึ่งปีแรก) ไปแล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงานตามกรอบระยะเวลาและงบประมาณ ไว้ในแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งแสดงถึงรายละเอียด กิจกรรม งบประมาณ ห้วงระยะเวลาในการดำเนินการ และหน่วยงานที่รับผิดชอบไว้ชัดเจน

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน จึงได้สรุปรายงานการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งปีแรก ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ สรุปการดำเนินงานตามแผน กำหนดอยู่ที่ ๓๓ โครงการ ร้อยละ ๗๘.๕๗ จากจำนวนโครงการ/กิจกรรม ทั้งหมด ๔๒ โครงการ ดำเนินแล้วเสร็จ/อยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน ๑๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๔๘ จากแผนดำเนินงาน งบประมาณตั้งไว้ ๑๓,๑๓๓,๔๐๐.- บาท เบิกจ่ายจริง ๘,๘๕๒,๘๓๓.๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๔๑ พร้อมนี้ได้สรุปผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีแรก ดังรายละเอียดตามเอกสารสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน ต่อไป

(นางสาวสมใจ ไชยชาญ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด - เพื่อโปรดทราบ

(นางนิษมา กำเนิดมณี)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดฯ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด

(นายดุสิต ลิ้มปนกติกา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด

(นายเสรี ชุมพล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด

รายงานผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 64 – 31 มีนาคม 2565)

รายโครงการ/กิจกรรม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	กำหนดดำเนินการ ตามแผนดำเนินงาน	งบประมาณตามข้อ ผูกพัน/จ่ายจริง	ปัญหา/อุปสรรคใน การดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนามบริเวณสระน้ำ ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	45,200		45,000		
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยป่าระเบียบ หมู่ที่ 6	608,500		-		
3	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน สายดอน ตาปอด หมู่ที่ 4	480,000		-		
4	โครงการขยายท่อประปา หมู่ที่ 1 (บริเวณ บ้านนายสุชีพ หนูเรือน - สามแยกกร่อใหญ่ (ขวา)ปากทางกร่อไล่ - สามแยกกร่อใหญ่ ซ้าย)	85,400		85,000		
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังโรงเรียน หมู่ที่ 1	461,800		461,000		
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยแพรกขวา หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำจืด	1,259,700		990,000		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	กำหนดดำเนินการ ตามแผนดำเนินงาน	งบประมาณตามข้อ ผูกพัน/จ่ายจริง	ปัญหา/อุปสรรคใน การดำเนินการ	หมายเหตุ
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปลาย-ห้วยออก	3,147,700		3,120,000		
8	ประเภทรายจ่ายในการป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่าง ๆ	10,000		2,400		
9	โครงการฝึกอบรม ทบพนว อาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	75,000		-		
10	โครงการฝึกอบรม ทบพนว ชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	150,000		-		
11	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	10,000		-		
12	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านดอน กลาง	40,000		20,000		
13	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบก กราย	272,000		140,000		
14	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบางกุ้ง	352,000		172,000		
15	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านปลาย คลอง	284,000		140,000		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	กำหนดดำเนินการ ตามแผนดำเนินงาน	งบประมาณตามข้อ ผูกพัน/จ่ายจริง	ปัญหา/อุปสรรคใน การดำเนินการ	หมายเหตุ
16	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออกและโรคติดต่อฯโดยแมลง	30,000		-		
17	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า	40,000		25,710		
18	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกัน โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการควบคุม และป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	20,000		-		
19	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหา ความรุนแรงในครอบครัว	10,000		-		
20	โครงการเยาวชนปลอดยาเสพติด	10,000		-		
21	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรม ของสภาเด็กและเยาวชนตำบลน้ำจืด	15,000		-		
22	โครงการถอดเปรี้ยวไว้กินหวาน	10,000		-		
23	โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว หมู่ที่ 8	167,000		-		
24	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,590,800		2,710,900		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	กำหนดดำเนินการ ตามแผนดำเนินงาน	งบประมาณตามข้อ ผูกพัน/จ่ายจริง	ปัญหา/อุปสรรคใน การดำเนินการ	หมายเหตุ
25	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	979,200		483,600		
26	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	36,000		18,000		
27	โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ	10,000		-		
28	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	10,000		-		
29	รายจ่ายโครงการจัดงานประเพณีขึ้นถ้ำ พระขยงค์	10,000		-		
30	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น	220,000		212,724		
31	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมกับการ ปฏิบัติงานให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาและ พนักงาน	10,000		-		
32	โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบลเพื่อ จัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น	15,000		11,500		
33	จ้างเหมาบริการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	350,000		345,000		
งบประมาณที่ตั้งไว้		13,133,400.00	เบิกจ่ายจริง	8,852,833.50	คิดเป็นร้อยละ	67.41%

5