



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด
อำเภอกระบี่ จังหวัดระนอง

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	งบประมาณ (อนุมัติ)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑	โครงการก่อสร้างศาลาที่พักขอยท่าเรือ หมู่ที่ ๗	๒๓๒,๕๐๐	๒๓๒,๕๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๒๑ ส.ค. ๖๖ – ๑๙ พ.ย. ๖๖	กองช่าง
๒	โครงการขยายผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปลายนา-ห้วยออก (ทางโค้ง) หมู่ที่ ๒	๘๖,๕๐๐	๘๓,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๒๙ พ.ค. ๖๖ - ๒๘ มิ.ย. ๖๖	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยางด้วน หมู่ที่ ๖	๑๙๗,๒๐๐	๑๙๖,๕๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑๙ มิ.ย. ๖๖ – ๑๗ ก.ย. ๖๖	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเหล็กไหล หมู่ที่ ๗	๔๙๐,๗๐๐	๔๘๓,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๓ ส.ค. ๖๖ – ๑ พ.ย. ๖๖	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยผลบุญ หมู่ที่ ๖	๙๗๓,๕๐๐	๙๗๓,๕๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	พ.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๖	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายดอนตาปอด หมู่ที่ ๔	๘๘๒,๐๐๐	๘๙๒,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	พ.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๖	กองช่าง
๗	โครงการติดตั้งถังจ่ายสารเคมีและเครื่องจ่าย สารเคมี (ระบบไฟฟ้า) ระบบประปา ม.๑	๔๕๑,๑๐๐	๓๖๙,๗๐๖.๔๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๒๙ ก.ย. ๖๖ – ๒๖ ต.ค. ๖๖	กองช่าง
๘	โครงการอุดหนุนกลุ่มบริหารกิจการและ บำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านบ้านบกราย หมู่ ที่ ๘	๑๕๗,๔๐๐	๑๕๗,๔๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑๘ ม.ค. ๖๖	กองช่าง

ลำดับ	โครงการพัฒนา	งบประมาณ (อนุมัติ)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๙	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ซอยขอนแก่น หมู่ที่ ๙	๑๑๐,๒๕๖	๑๑๐,๒๕๕. ๑๙	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑๘ ก.ค. ๖๖	กองช่าง
๑๐	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ซอยบ้านเจ้าน้อย ซนเขตบางหมี่ หมู่ที่ ๖	๑๘๔,๘๓๔	๑๘๔,๘๓๒. ๕๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑๘ ก.ค. ๖๖	กองช่าง
๑๑	โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ดินพร้อมปลูก	๕๐,๐๐๐	๑๖,๕๕๕	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๓ เม.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๑๒	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงโคขุน	๒๐,๐๐๐	๙,๐๓๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	มี.ค. - เม.ย.	สำนักปลัด
๑๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทาง ถนนช่วงเทศกาลต่าง ๆ	๑๐,๐๐๐	๕,๔๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ - ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖	สำนักปลัด
๑๔	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๑๕๐,๐๐๐	๑๑๙,๓๔๓	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๒๐ มี.ค. ๖๖ - ๒๔ มี.ค. ๖๖	สำนักปลัด
๑๕	โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๑๐,๐๐๐	๘,๒๔๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑๔ ม.ค. ๖๖	สำนักปลัด
๑๖	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านดอนกลาง	๒๑,๐๐๐	๑๔,๒๕๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๑๗	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบกราย	๓๒๗,๖๐๐	๔๑๕,๓๔๖	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด

ลำดับ	โครงการพัฒนา	งบประมาณ (อนุมัติ)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑๘	โครงการสัตว์ปลอดโรค คมนปลอดภัย จากโรคพิษ สุณัขบ้า	๕๐,๐๐๐	๒๖,๓๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๖ ก.พ. ๖๖ – ๕ เม.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๑๙	โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ อสม.	๔๐,๐๐๐	๓๒,๖๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๒๕ – ๒๖ เม.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๒๐	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและ แก้ไขปัญหาโรคเอดส์	๒๐,๐๐๐	๑๕,๗๐๕	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๙ ธ.ค. ๖๕	สำนักปลัด
๒๑	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค ใช้เลือดออกและโรคติดต่ออื่นโดยแมลง	๔๐,๐๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	พ.ค. ๖๖ – ส.ค. ๖๖	สำนักปลัด
๒๒	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้าน ที่ ๑ - ๘	๑๖๐,๐๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	พ.ค. ๖๖ – ส.ค. ๖๖	สำนักปลัด
๒๓	โครงการปรับปรุง/ขยายหอกระจายข่าวภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	๑๘๖,๓๐๐	๑๕๗,๓๔๔	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑๕ ส.ค. ๖๖ – ๒๙ ก.ย. ๖๖	กองช่าง
๒๔	รายจ่ายโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และ งานวันผู้สูงอายุ	๑๕,๐๐๐	๑๑,๖๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑๓ เม.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๒๕	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๖,๑๗๔,๐๐๐	๕,๕๕๕,๑๐ ๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๒๖	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๑,๐๖๕,๖๐๐	๑,๐๐๙,๔๐ ๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๒๗	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๓๖,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด

ลำดับ	โครงการพัฒนา	งบประมาณ (อนุมัติ)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๒๘	รายจ่ายโครงการจัดงานประเพณีขึ้นถ้ำพระ ขยงค์	๒๐,๐๐๐	๑๘,๗๕๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๒๒ ม.ค. ๖๖	สำนักปลัด
๒๙	รายจ่ายโครงการเสด็จพระแข่งเรือ	๑๑๐,๐๐๐	๘๐,๘๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๙ - ๑๑ ต.ค. ๖๕	สำนักปลัด
๓๐	โครงการแข่งขันกีฬาตำบลน้ำจืด	๑๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ม.ค. ๖๖ - เม.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๓๑	โครงการประชุมภาคเพื่อจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนา ท้องถิ่น	๑๕,๐๐๐	๖๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	เม.ย. ๖๖ - พ.ค. ๖๖	สำนักปลัด
๓๒	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมกับการ ปฏิบัติงานให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาและ พนักงาน	๑๕,๐๐๐	๑๐,๕๒๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๒๖ พ.ค. ๖๖	สำนักปลัด
๓๓	โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน	๑๕,๐๐๐	๕,๒๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๖ ก.พ. ๖๖ - ๕ เม.ย. ๖๖	สำนักปลัด

ปัญหา อุปสรรค

๑. การจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด มีสัดส่วนงบประมาณด้านโครงสร้างพื้นฐานที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากไม่สอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมายของโครงการพัฒนา มีการมุ่งเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่
๒. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น การเชื่อมโยงแผนเข้าด้วยกัน การจัดลำดับความสำคัญของโครงการและการให้ความสนใจในการมีส่วนร่วมการประชาคมยังมีน้อยมาก
๓. งบประมาณมีไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน (เงินอุดหนุนที่ประมาณการไว้ไม่ได้รับตาม ประมาณการ) งบประมาณในการดำเนินงานมีจำนวนน้อย และไม่เพียงพอ ต่อความต้องการ ซึ่งประชาชนยังไม่เข้าใจการจัดทำแผนพัฒนา ที่จะต้องสอดคล้องกับงบประมาณหรือสถานะทางการคลังของ อบต.

ข้อเสนอแนะ

๑. โครงการที่นำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปีงบประมาณนั้นๆ ควรเป็นโครงการที่สำคัญ และจำเป็นต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ
๒. ควรมีการสำรวจโครงการที่จะดำเนินการและตั้งงบประมาณให้ครบถ้วน เพื่อสะดวกต่อการบริหารจัดการ
๓. ในปีที่ผ่านมาได้บรรจุโครงการพัฒนาไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้มากเกินไปจึงทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามแผนพัฒนา งบประมาณมีไม่เพียงพอในการจัดทำแผนพัฒนาครั้งต่อไปเห็นควรบรรจุโครงการในแผนพัฒนาตามงบประมาณที่มีอยู่หรือใกล้เคียงกับจำนวนงบประมาณที่ได้รับ
๔. องค์การบริหารส่วนตำบลควรประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามลักษณะของโครงการซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด และทำให้ปัญหาและความต้องการของประชาชนได้รับการแก้ไขอย่างครอบคลุมและทั่วถึง