



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด

ที่ รน ๗๓๐๐๑/๐๔๘

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ครั้งปีแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด ได้ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบัดนี้ล่วงระยะเวลาดำเนินงานมาแล้ว ๒ ไตรมาส (ครึ่งปีแรก) ไปแล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงานตามกรอบระยะเวลาและงบประมาณ ไว้ในแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งแสดงถึงรายละเอียด กิจกรรม งบประมาณ ห้วงระยะเวลาในการดำเนินการ และหน่วยงานที่รับผิดชอบไว้ชัดเจน

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน จึงได้สรุปรายงานการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งปีแรก ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ สรุปการดำเนินงานตามแผน กำหนดอยู่ที่ ๒๙ โครงการ ร้อยละ ๓๘.๖๗ จากจำนวนโครงการ/กิจกรรม ทั้งหมด ๗๕ โครงการ ดำเนินแล้วเสร็จ ๑๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๓๘ /อยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๒๔ และยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๓๘ จากแผนดำเนินงาน งบประมาณตั้งไว้ ๑๔,๓๕๑,๕๔๐.- บาท เบิกจ่ายจริง/ผูกพัน จำนวน ๕,๒๕๐,๔๘๕.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๕๙ พร้อมนี้ได้สรุปผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีแรก ดังรายละเอียดตามเอกสารสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน ต่อไป

(นายภาณุวัฒน์ คำคง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด - เรืองวิทย์ จิตกร

(นางสาวทัศนวรรณ คงเดิม)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด - พินิตดา พินิตดา

(นายดุสิต ลิ้มปนกตีกา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด - เรืองวิทย์ จิตกร

(นายเสรี ชุมพล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด

รายงานผลการดำเนินงานในรอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

รายโครงการ/กิจกรรม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	กำหนดดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	งบประมาณตามข้อมูลเท็จ/จ่ายจริง	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ส. ขอยร่วมใจ ๒ หมู่ที่ ๔	เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๕๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ไม่มีในเส้นทาง หรือคิดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๖๐.๐๐ ตารางเมตร	๖๑๘,๗๐๐	ก.พ. ๖๗ - เม.ย. ๖๗	๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยท่าเรือ หมู่ที่ ๕	เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๕๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือคิดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๖๕.๐๐ ตารางเมตร ไม่มีในเส้นทาง	๒๗๒,๕๐๐	ม.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๗	๒๕๖,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ตั้งแต่ศาลาอบขนมประสงค์-แนวถนนสายเลียบมา - หัวออก ด้านซ้ายทาง หมู่ที่ ๒	เพื่อดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๗๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๖.๐๐ ม. พร้อมเปิดท่อระบายน้ำเสริมเหล็ก จำนวน ๓ บ่อ	๗๗๒,๐๐๐	พ.ค. ๖๗ - ก.ค. ๖๗	๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเหล็กไหล หมู่ที่ ๗	เพื่อดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด ก-๖๐ กว้าง ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๗๐ ม. ระยะทาง ๑๒๐.๐๐ ม. พร้อมเปิดท่อระบายน้ำเสริมเหล็ก จำนวน ๒ บ่อ	๔๔๔,๐๐๐	มิ.ย. ๖๗ - ส.ค. ๖๗	๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณบ้านนายเกษียณศักดิ์ เขียววงศ์ - ลำรางสาธารณะ หมู่ที่ ๖	เพื่อดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด ก-๖๐ กว้าง ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๗๐ ม. ระยะทาง ๕๐.๐๐ ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำเสริมเหล็ก ขึ้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ X ๐.๑๐ ม. จำนวน ๒๐ ท่อน	๓๑๔,๖๐๐	เม.ย. ๖๗ - มิ.ย. ๖๗	๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายบ้านดินใหญ่ หมู่ที่ ๙	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง ๑๕๐.๐๐ เมตร กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๑๐ เมตร มีกบปิด	๘๗๑,๘๐๐	มิ.ย. ๖๗ - ส.ค. ๖๗	๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๗	โครงการป้องกันน้ำกัดเซาะคลองหวน ขอยตาแหง หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำจืด	ก่อสร้างกำแพงเบี่ยงเบนจากทั่ว ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒.๐๐ เมตร สูง ๑.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๕๐ กล้อง	๓๕๗,๕๐๐	เม.ย. ๖๗ - มิ.ย. ๖๗	๓๕๗,๕๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๘	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจัดงานวันเด็กขึ้นในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าของงัญ ของรางวัล ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ผลไม้ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ เป็นต้น					
๙	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบกราย	เพื่อจัดเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จำนวน ๕๓ คน อัตราคนละ ๒๗ บาท/วันจำนวน ๒๐๐ วัน	๒๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๗	๑๐,๒๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	
๑๐	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบางกุ้ง	เพื่อจัดเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จำนวน ๕๓ คน อัตราคนละ ๒๗ บาท/วันจำนวน ๒๐๐ วัน	๔๔๕,๒๐๐	กันยายน ๒๕๖๗	๒๒๔,๑๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	
๑๑	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านลายคลอง	เพื่อจัดเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จำนวน ๑๐๘ คน อัตราคนละ ๒๔ บาท/วันจำนวน ๒๐๐ วัน	๕๐๒,๒๐๐	กันยายน ๒๕๖๗	๒๔๕,๗๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	
			๕๑๘,๔๐๐	กันยายน ๒๕๖๗	๒๖๑,๕๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	กำหนดดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	งบประมาณตามข้อผูกพัน/จ่ายจริง	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๒	สนับสนุนค่ายอาทมาทเสริม(เน) แก่โรงเรียนในพื้นที่ตำบลน้ำจืด	เพื่อช่วยเป็นค่าใช้จ่ายอาหารเสริม(เน)ให้แก่โรงเรียนระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษาทั้งตำบลกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ทพ) จำนวน ๔ โรงเรียน รวม ๒๕๔ คนในอัตราและ ๕๕๐ บาท/วัน จำนวน ๒๖๐ วัน	๕๕๔,๕๕๐	ทุกเดือน หรือ 12 เดือน	๒๕๒,๘๑๕	ดำเนินการเสร็จแล้ว	
๑๓	โครงการนมรคป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่ออื่นๆ	เพื่อช่วยเป็นค่านมรคป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่ออื่นๆ แผลง ได้แก่ การรณรงค์ อบรมให้ความรู้ การจัดซื้อวัคซีนและเวชภัณฑ์ต่างๆ เช่น วัคซีนยาสารเคมี และทรายกำจัดลูกน้ำ ป้ายประชาสัมพันธ์ คำอาหาร คำอาหารว่างและเครื่องดื่ม คำวิทยากร คำวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๗	๐.๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	
๑๔	โครงการสัปดาห์โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อช่วยเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสัปดาห์โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณวชิรสิริรักษ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรราชดิยราชบุรี เพื่อจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและค่าสำรวจและฉีดเป็นสุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ทั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	๕๐,๐๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๗	๒๒,๘๕๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	
๑๕	โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตเบื้องต้น	เพื่อช่วยเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตเบื้องต้น เช่น ค่าวิทยากรผู้สอน ค่าขนมอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	๑๕,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗		ดำเนินการเสร็จแล้ว	
๑๖	รายจ่ายโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และงานวันผู้สูงอายุ	เพื่อช่วยเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และงานวันผู้สูงอายุ เช่น ค่าป้ายโครงการ วัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ เป็นต้น	๑๕,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๗	๐.๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	
๑๗	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได	๖,๖๖๗,๘๐๐	ทุกเดือน หรือ 12 เดือน	๒,๕๒๙,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	
๑๘	เบี้ยยังชีพศพพการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ศพพการ รายละ ๘๐๐ บาท/เดือน และผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี รายละ ๑,๐๐๐ บาท/เดือน	๑,๐๘๗,๒๐๐	ทุกเดือน หรือ 12 เดือน	๕๐๙,๖๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	
๑๙	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการ จำนวน ๖ รายละ ๕๐๐ บาทต่อเดือน	๓๖,๐๐๐	ทุกเดือน หรือ 12 เดือน	๑๘,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	
๒๐	สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (สปปท.)	เพื่อช่วยเป็นเงินสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด ซึ่งเทศบาลเมืองน่านมีรายได้ ๕๐ ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	ทุกเดือน หรือ 12 เดือน	๐.๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	
๒๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ	เพื่อช่วยเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ เช่นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น	๑๐,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๗	๔,๔๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	

ผู้	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	กำหนดดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	งบประมาณตามข้อมูลพื้นที่/จ่ายจริง	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินการ	หมายเหตุ
๒๒	โครงการฝึกอบรม ทพพร อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม ทพพร อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน ๑ รุ่น เช่น ค่าสมณคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเบี้ยประชุม ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พักรักษาความปลอดภัย ค่าวันขึ้นเชื้อเพลิง ค่าพาหนะ ฯลฯ เป็นต้น	๗๕,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๗	๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๒๓	ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน ๒ จุด พร้อมศูนย์ควบคุม หมู่ที่ ๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและเดินสายกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิดเครือข่ายแบบมัลติพอยท์สำหรับติดตั้งภายในอาคาร สำหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป และงานอื่น ๆ มีความละเอียดของภาพสูงไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐*๑,๐๘๐ Pixel หรือไม่น้อยกว่า ๒,๐๗๒,๖๐๐ Pixel และมีคุณสมบัติพื้นฐานไม่น้อยกว่าแสงแบบภายในอาคาร จำนวน ๒ ชุด	๒๐๔,๘๐๐	เม.ย. ๖๗ - มิ.ย. ๖๗	๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๒๔	ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน ๒ จุด พร้อมศูนย์ควบคุม หมู่ที่ ๒	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและเดินสายกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิดเครือข่ายแบบมัลติพอยท์สำหรับติดตั้งภายในอาคาร สำหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป และงานอื่น ๆ มีความละเอียดของภาพสูงไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐*๑,๐๘๐ Pixel หรือไม่น้อยกว่า ๒,๐๗๒,๖๐๐ Pixel และมีคุณสมบัติพื้นฐานไม่น้อยกว่าแสงแบบภายในอาคาร จำนวน ๒ ชุด	๑๖๑,๐๐๐	เม.ย. ๖๗ - มิ.ย. ๖๗	๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๒๕	รายจ่ายโครงการจัดงานประเพณีขึ้นผ้าพระขึง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานประเพณีขึ้นผ้าพระขึง เช่น ดอกไม้ ธูปเทียน ข้าวสาร อาหารว่างและเครื่องดื่มของผู้เข้าร่วมงาน ฯลฯ เป็นต้น	๒๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๑๘,๙๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	
๒๖	โครงการประเพณีเสด็จพระแสงเรือ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีเสด็จพระแสงเรือ เช่น ค่าซ่อมแซม ค่าตกแต่งเรือ ค่าจ้างซ่อม ค่าชุดกีฬา ค่าอาหาร ค่าดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	๑๓๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖	๑๑๕,๖๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	
๒๗	รายจ่ายโครงการ อด.เคลื่อนที่พบประชาชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกให้บริการประชาชนเคลื่อนที่ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุและเอกสาร ค่าประชาสัมพันธ์ เป็นต้น	๑๕,๐๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๗	๑๐,๓๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๒๘	โครงการประชุมเพื่อจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการทบทวน/การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนชุมชน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ เป็นต้น	๑๕,๐๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๗	๖๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๒๙	ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมจริยธรรม ในการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน/พนักงานจ้าง เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ	๑๕,๐๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๗	๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
งบประมาณที่ตั้งไว้			๑๔,๓๕๑,๕๕๐	เบิกจ่ายจริง	๕,๒๕๐,๕๕๕	คิดเป็นร้อยละ	๓๖.๖๐

ดำเนินการเสร็จแล้ว
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ยังไม่ได้ดำเนินการ

๑๒ คิดเป็น ๔๑.๓๘
๕ คิดเป็น ๑๗.๒๔
๑๒ คิดเป็น ๔๑.๓๘